

**Bruno Boggioni Rivera**

---

**De:** Bruno Boggioni Rivera  
**Enviado el:** lunes, 14 de febrero de 2022 9:13  
**Para:** Caroline J. Evans Rodriguez  
**CC:** Oliver Torrealba Saldivar; Cristian Gonzalez Morales; Alejandro A. Montalar Pereira; Elena Salazar Lázaro  
**Asunto:** reitera envio para analisis / respuesta a Oficio N 96/2022 Iglesia de Ticnamar  
**Datos adjuntos:** oficio.docx; oficio.pdf; CCF\_000262.pdf

**Caroline:**

Junto con saludar se adjunta para su registro, análisis, observación, opinión o sugerencia de respuesta ante oficio enviado desde Municipio de Putre en materia de Restauración de Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar. Quedo atento para creación de Oficio en Doc.digital. Saludos.

**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

**Unidad de Equipamiento e Infraestructura****Profesional División de Infraestructura y Transportes****Profesional Apoyo UOT-DIPLADER**

Fono (56) 58 2 207490

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)

Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

---

**De:** Bruno Boggioni Rivera  
**Enviado el:** martes, 08 de febrero de 2022 15:16  
**Para:** Andres Palma Tapia  
**CC:** Juridico; Oliver Torrealba Saldivar; Alejandro A. Montalar Pereira; Elena Salazar Lázaro  
**Asunto:** envia para analisis / respuesta a Oficio N 96/2022 Iglesia de Ticnamar

**Andres:**

Junto con saludar se adjunta para su registro, análisis, observación, opinión o sugerencia de respuesta ante oficio enviado desde Municipio de Putre en materia de Restauración de Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar. Quedo atento para creación de Oficio en Doc.digital. Saludos.

**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

**Unidad de Equipamiento e Infraestructura****Profesional División de Infraestructura y Transportes****Profesional Apoyo UOT-DIPLADER**

Fono (56) 58 2 207490

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)

Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

---

**De:** Oliver Torrealba Saldivar  
**Enviado el:** martes, 08 de febrero de 2022 12:37  
**Para:** Bruno Boggioni Rivera

**CC:** Caroline J. Evans Rodríguez; Alejandro A. Montalar Pereira; Elena Salazar Lázaro  
**Asunto:** RE: envía para instrucción / respuesta a Oficio N 96/2022 Iglesia de Ticnamar

Estimado, Caroline se encuentra con feriado legal, favor vea a **quien dejo a cargo** de este tema.

Atte.,  
Oliver Torrealba Saldivar


---

**De:** Bruno Boggioni Rivera  
**Enviado el:** lunes, 7 de febrero de 2022 17:46  
**Para:** Oliver Torrealba Saldivar <oliver.torrealba@gorearicayparinacota.gov.cl>  
**CC:** Caroline J. Evans Rodríguez <caroline.evans@gorearicayparinacota.gov.cl>; Alejandro A. Montalar Pereira <alejandro.montalar@gorearicayparinacota.gov.cl>; Elena Salazar Lázaro <elena.salazar@gorearicayparinacota.gov.cl>  
**Asunto:** envía para instrucción / respuesta a Oficio N 96/2022 Iglesia de Ticnamar

**Oliver:**

Junto con saludar se reitera comentarios para resolver envió de oficio, considerando que a la fecha no se cuenta con pronunciamiento para confección de oficio Doc.Digital en materia de Restauración de Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar.

Quedo atento.  
Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Profesional Apoyo UOT-DIPLADER

Fono (56) 58 2 207490

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

---

**De:** Bruno Boggioni Rivera  
**Enviado el:** jueves, 03 de febrero de 2022 16:18  
**Para:** Caroline J. Evans Rodríguez  
**CC:** Oliver Torrealba Saldivar; Alejandro A. Montalar Pereira; Elena Salazar Lázaro  
**Asunto:** envía para análisis / respuesta a Oficio N 96/2022 Iglesia de Ticnamar

**Caroline:**

Junto con saludar se adjunta para su registro, análisis, observación, opinión o sugerencia de respuesta ante oficio enviado desde Municipio de Putre en materia de Restauración de Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar.

Quedo atento para creación de Oficio en Doc.digital.  
Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Profesional Apoyo UOT-DIPLADER

Fono (56) 58 2 207490

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente



**De:** Oliver Torrealba Saldivar  
**Enviado el:** jueves, 03 de febrero de 2022 15:00  
**Para:** Bruno Boggioni Rivera  
**Asunto:** RE: envía para análisis / respuesta a Oficio N 96/2022 Iglesia de Ticnamar

Estimado,  
 Este tema no quedo alojado con Caroline Evans ¿?

**De:** Bruno Boggioni Rivera  
**Enviado el:** jueves, 3 de febrero de 2022 12:54  
**Para:** Oliver Torrealba Saldivar <[oliver.torrealba@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:oliver.torrealba@gorearicayparinacota.gov.cl)>  
**CC:** Gerardo A. Carrasco Choque <[gerardo.carrasco@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:gerardo.carrasco@gorearicayparinacota.gov.cl)>; Elena Salazar Lázaro <[elena.salazar@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:elena.salazar@gorearicayparinacota.gov.cl)>  
**Asunto:** envía para análisis / respuesta a Oficio N 96/2022 Iglesia de Ticnamar

**Oliver:**

Junto con saludar se adjunta para su registro, análisis, observación, opinión o sugerencia de respuesta ante oficio enviado desde Municipio de Putre en materia de Restauración de Iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar. Quedo atento para creación de Oficio en Doc.digital.

Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Profesional Apoyo UOT-DIPLADER

Fono (56) 58 2 207490

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

**De:** Bruno Boggioni Rivera  
**Enviado el:** domingo, 30 de enero de 2022 11:51  
**Para:** Leonel E. Huerta Fernández  
**Asunto:** respuesta a Oficio N 96/2022 Iglesia de Ticnamar

**Leonel:**

Junto con saludar en relación a oficio adjunto por Municipio de Putre, envié sugerencia de respuesta ante documento. Esta semana me incorporo a GORE, por lo que es posible que se considere mi participación en la respuesta, si así usted lo estima, en contacto.

**Respuesta a Oficio:**

*Junto con saludar en relación a la respuesta de ORD N°096/2022 de fecha 21 de enero 2022 el que individualiza en su materia: Solicita intervención sobre el estado de la Iglesia de la Virgen de Asunción de Ticnamar y remite informe técnico, se procede a informar:*

**1.-** Se detalla que proyecto es de prioridad y a la fecha en relación a trabajos con sub- ejecutor Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdez (FAMSV) se coordina dos (2) restauraciones en territorio perteneciente a su comuna, los que poseen coordinación mediante inspección técnica desde diciembre 2020, de los cuales se logro entregar re-inicio de obras el día 18 de enero 2022 a Restauración iglesia San Santiago de Belén y a la fecha equipo jurídico desarrollo regularización de convenio de restauración iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar, para desarrollo de termino de obras pendientes en las cuales destacan terminaciones, obras exteriores y campanario, que no poseen intervención alguna en trabajo efectuados a la fecha.

**2.-** En relación a los comentarios efectuados en mesa técnica del programa puesta en valor del patrimonio, es efectivo que a la fecha proyecto se encuentra con sus obras paralizadas, pero se posee coordinación con sub-ejecutor FAMSV para coordinación preventiva en paralelo a labores pendientes que se resolverán una vez se cuente con regularización de convenio en caso que esto aplique.

**3.-** En caso que convenio no logre un resultado de regularización, se informa que este gobierno Regional, entregara prioridad para lograra una conservación o una restauración de obras pendientes referidas a terminaciones, obras exteriores y campanario.

**4.-** En relación a imágenes expuestas, se informa que se posee conocimiento del estado actual de edificación, es por lo cual se entrega prioridad para conservar el monumento nacional, no obstante se comenta que apuntalamiento mediante andamio de madera existente corresponde a un



proyecto desarrollo con anterioridad, (rescate de emergencia apuntamiento para cuidado de campanario), no correspondiendo a labores de intervención de actual restauración.

5.- En relación a comentarios, inquietudes, sugerencias u observaciones del equipo técnico del municipio de Putre, se informa que labores de termino serán efectuado en conjunto con Sub-ejecutor FAMSVM una vez se regularice convenio, por lo que se mantendrá informada, labores a cargo de la Unidad Jurídica.

6.- Se sugiere, que en el caso que así usted lo estime, en relación a su comentarios e informe, el providenciar antecedentes a sub-ejecutor FAMSVM para resolver inquietudes y lograr certeza.

Se registra que no deja de llamar la atención como logro efectuar ingreso a una edificación que se encuentra en proceso de paralización de obras, incumplimiento de convenio vigente (Según lo descrito en LGUC y OGUC), considerando que a la fecha se efectúa tramitación administrativa para desarrollo de regularización de convenio, y según imágenes se efectuó ingreso a edificación.

De esta manera se toma conocimiento de su preocupación y se procederá a informar sobre el estado de ambos proyectos que se efectúan a la fecha, entregando mayor información sobre el proceso de regularización de convenio de la restauración de Iglesia de Virgen de Asunción de Ticnamar.

sin otro particular, saluda atentamente a usted;

Saludos.



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

Unidad de Equipamiento e Infraestructura

Profesional División de Infraestructura y Transportes

Profesional Apoyo UOT-DIPLADER

Fono (56) 58 2 207490

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)

Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

De: Bruno Boggioni <[bruno.boggioni@goreayp.cl](mailto:bruno.boggioni@goreayp.cl)>

Fecha: Mon, 24 Jan 2022 19:43:15 -0300

Para: Odlanier Omar Veliz Mena <[odlanier.veliz@imputre.cl](mailto:odlanier.veliz@imputre.cl)>, Bruno Boggioni <[bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl)>, "alejandra.alfaro@imputre.cl" <[alejandra.alfaro@imputre.cl](mailto:alejandra.alfaro@imputre.cl)>

CC: "Leonel E. Huerta Fernández" <[leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:leonel.huerta@gorearicayparinacota.gov.cl)>, Oliver Torrealba Saldivar <[oliver.torrealba@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:oliver.torrealba@gorearicayparinacota.gov.cl)>, Luis Taboada Meneses <[luis.taboada@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:luis.taboada@gorearicayparinacota.gov.cl)>, Elena Salazar Lázaro <[elena.salazar@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:elena.salazar@gorearicayparinacota.gov.cl)>

Asunto: respuesta / Envió Oficio N 96/2022 Iglesia de Ticnamar

**Odlanier:**

Junto con saludar se envía email para comentar que me encuentro fuera del servicio, por lo que me pondré en contacto una vez me incorpore próxima semana.

Se describe que en relación a archivo adjunto, se toma conocimiento y se procederá próxima semana a coordinación con Sub ejecutor FAMSVM para coordinación en informar preocupación. No obstante desde GORE se ha trabajado desde diciembre 2020 en lograr termino de obra de restauración y a la fecha se efectúa por parte del gobierno regional el desarrollo de la regularización de Convenio para desarrollo del proceso de termino del proyecto "Restauración iglesia Virgen de la asunción de ticnamar".

- Se agrega como detalle que en relación a la "redacción" de oficio advierte que: "[...]Iglesia asunción de ticnamar y campanario, las cuales se encuentran paralizadas[...] corresponden a un texto emitido por mi persona (Bruno). Pero en relaciona al comentario [...]podrían estar adoleciendo consecuencias significativas divido a las lluvias estivales[...] es una frase que no corresponde a mi discurso, siendo parte del comentario de su persona (Odlanier), incluyendo el comentario que llevaban cinco (5) días lloviendo y podría existir una perdida patrimonial.

Comentario son para clarificar, pero como Inspector Fiscal de proyectos se sub ejecutor FAMSVM comparto preocupación por el termino de los dos (2) proyectos que se desarrollan a la fecha San Santiago de Belen y Virgen de Asuncion de Ticnamar, por lo que se compartirá preocupación y solicitud pronunciamiento.

- Se informa para su conocimiento que durante la jornada de visita re-inicio de labores se comento lo expuesto en mesa técnica PPVP, por lo que se efectuara coordinación para desarrollo de mesa online durante febrero 2022.

Se complementa informado que antecedentes adjuntos tiene que ser ingresados por Oficina de partes para su registro y providencia a jefe de servicio.

Saludos,



**Bruno F. Boggioni Rivera**

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

**Unidad de Equipamiento e Infraestructura**

**Profesional División de Infraestructura y Transportes**

**Profesional Apoyo UOT-DIPLADER**

Fono (56) 58 2 207490

[www.gorearicayparinacota.cl](http://www.gorearicayparinacota.cl)



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente

**De:** Odlanier Omar Veliz Mena <[odlanier.veliz@imputre.cl](mailto:odlanier.veliz@imputre.cl)>

**Fecha:** Mon, 24 Jan 2022 12:54:24 -0300

**Para:** Bruno Boggioni <[bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:bruno.boggioni@gorearicayparinacota.gov.cl)>, "alejandra.alfaro@imputre.cl" <[alejandra.alfaro@imputre.cl](mailto:alejandra.alfaro@imputre.cl)>

**Asunto:** Envío Oficio N 96/2022 Iglesia de Ticnamar

Estimado Bruno

Por medio de la presente adjunto oficio N°96/2022 para su conocimiento y gestión de acuerdo a lo establecido en "mesa técnica de puesta en valor del Patrimonio" visita en terreno de equipo profesional de Secoplac de la municipalidad de Putre, evaluación de estado Iglesia de Ticnamar"

Atte

--

Odlanier Veliz Mena

+56977135143

Encargado Turismo

Municipalidad de Putre



ANT.: ORD 096/2022, recepcionado por oficina de partes el día 24 de enero de 2022, que solicita intervención sobre el estado de la Iglesia de la Virgen de la Asunción de Ticnamar y remite informe técnico.

MAT.: Responde oficio.

---

A: **MARICEL GUTIÉRREZ CASTRO**  
**ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PUTRE**

DE: **GOBERNADOR REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**

Por medio del presente oficio y junto con saludar muy cordialmente, informo a Ud. que, vuestra solicitud singularizada en el Antecedente, donde advierte *"ORD N°096/2022 de fecha 21 de enero 2022 el que individualiza en su materia: Solicita intervención sobre el estado de la Iglesia de la Virgen de Asunción de Ticnamar y remite informe técnico"*, se procede a informar:

1.- Se detalla que proyecto en comento es de prioridad, y a la fecha en relación a trabajos efectuados en conjunto con sub - ejecutor Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdez (FAMSV) se desarrolla dos (2) restauraciones en territorio vinculado a su comuna, los que poseen coordinación mediante Inspección Fiscal desde diciembre 2020, ante lo cual se informa que a la fecha se logró entregar re-inicio de obras el día 18 de enero 2022 al proyecto de Restauración Iglesia San Santiago de Belén y a la fecha equipo jurídico GORE desarrolla tramitación que permita regularización de convenio de restauración iglesia Virgen de Asunción de Ticnamar, para desarrollo de termino de obras pendientes para su desarrollo en las cuales destacan: partida de terminaciones, partida obras exteriores y partida campanario, que no poseen intervención alguna en trabajo efectuados a la fecha.

2.- En relación a los comentarios efectuados en mesa técnica de la provisión puesta en valor del patrimonio, es efectivo que a la fecha proyecto se encuentra con sus obras paralizadas, describiendo un incumplimiento de convenio por no termino de partidas, pero se posee coordinación con sub-ejecutor FAMSV para desarrollo de labores pendientes, que se resolverán una vez se cuente con regularización de convenio en caso que así aplique.

3.- En caso que convenio no logre un resultado que permita su regularización, se informa que este Gobierno Regional, entregara prioridad para lograr una conservación o una restauración de obras pendientes referidas a terminaciones, obras exteriores y campanario.

4.- En relación a imágenes expuestas, se informa que se posee conocimiento del estado actual de edificación, es por lo cual se ha entregado prioridad para conservar el monumento nacional, no obstante se comenta que apuntalamiento mediante andamio de madera existente a la fecha, corresponde a un proyecto desarrollo con anterioridad a la actual iniciativa, (rescate de emergencia apuntalamiento para cuidado de campanario), no correspondiendo a labores de intervención de actual restauración, partida de restauración a la fecha no posee desarrollo, quedando pendiente inicio de partidas referidas a terminaciones, obras exteriores y campanario. Como a su vez la aprobación de totalidad de partidas que a la fecha no cuentan con término ni aprobación de su ejecución.

5.- En relación a comentarios, inquietudes, sugerencias u observaciones del equipo técnico del municipio de Putre, se informa que labores de termino serán efectuado en conjunto con Sub-ejecutor FAMSV una vez se regularice convenio, por lo que se mantendrá informada sobre desarrollo de labores a cargo de la Unidad Jurídica.

6.- Se sugiere, que en el caso que así usted lo estime, en relación a sus comentarios e informe, el providenciar antecedentes a sub-ejecutor FAMSVM para resolver directamente inquietudes y lograr certeza. No obstante como Gobierno Regional se informara al Sub-ejecutor FAMSVM sobre la preocupación, sugerencias y observaciones emitidas por Municipio de Putre.

Se registra que no deja de llamar la atención como Municipio de Putre logro efectuar ingreso a una edificación que se encuentra en proceso de paralización de obras (según lo descrito en LGUC y OGUC), que registra incumplimiento de convenio vigente por no termino de partidas descritas, considerando que a la fecha se efectúa tramitación jurídico - administrativa para desarrollo de regularización de convenio, y así lograr el re- inicio de las obras de restauración; y según registro de imágenes interiores expuestas en informe, se efectuó ingreso a edificación sin presencia de Sub-ejecutor FAMSVM (unidad técnica), para efectos de ejecución de las obras y responsables de la edificación según convenio y documentos de garantías.

De esta manera se toma conocimiento de su preocupación y se procederá a informar sobre el estado de ambos proyectos que se efectúan a la fecha en conjunto con Sub-ejecutor FAMSVM, entregando detalle sobre re-inicio de labores de Restauración de Iglesia San Santiago de Belén y entregando información sobre el proceso de regularización de convenio de la restauración de Iglesia de Virgen de Asunción de Ticnamar.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,





24 ENE 2022  
F. Recep. \_\_\_\_\_  
F. Trasl. \_\_\_\_\_  
F. Res. 24 ENE 2022

PROVIDENCIA N°

0364

Directivos

	Gobernador		Jefe DIFOIN	
	Administrador		Jefe DAF	
	Jefe de Gabinete		Jefe DIPIR	
	Unidad Jurídico		Jefe DIPLADER	
	Auditoría Interna		Jefe DIT	
	Otro		Jefe DIDESOH	

Departamentos o Unidades

	Contabilidad y Finanzas		Planificación	
	Gestión de Personas		Secretario Ejecutivo	
	Presupuesto Regional		URAI	
	Inversión Regional		Gestión Institucional	
	Otro			

CARÁCTER	Inmediato	Urgente	Normal
----------	-----------	---------	--------

Acciones a seguir

	Proponer Of. Respuesta Inform. o Proponer Gober.		Emitir Res. Exenta	
	Tomar Conocimiento Informal al Personal		Tomar Conoc. y Devo	
	Continuar Trámite		Tomar Conoc. y Arch	
	Conciliación Bancaria		Revisar y proc. pago	
			Estu. req. y proc. com	
			Estu. e Inf. resultado	

Observaciones:




03 FEB 2022

Oficina de Partes


De: Alejandra Magaly Alfaro Vivar <alejandra.alfaro@imputre.cl>  
Enviado el: lunes, 24 de enero de 2022 8:59  
Para: Oficina de Partes; Ana Maria Alvarado; Maria Piedad Aguirre Aguirre; Odlianier Omar Veliz Mena  
CC: ARomero@monumentos.gob.cl; arica@monumentos.gob.cl  
Asunto: Informe técnico Iglesia de la Virgen de la Asuncion de Ticnamar  
Datos adjuntos: OFICIO IGLESIA TICNAMAR.pdf

Estimado:

Remite oficio Informe técnico.



RECIBIDO  
N°: 81.155-7  
Teresa Solís  
Gobierno Regional de Arica y Parinacota




0742





REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE PUTRE  
ALCALDÍA




ORD: 096.4.1/2022.-

ANT: Mesa técnica puesta en valor del patrimonio

MAT: Solicita intervención sobre el estado de la Iglesia de la Virgen de la Asunción de Tichamar y remite informe técnico

PUTRE, 21 ENE. 2022



DE: SRTA. MARICEL GUTIERREZ CASTRO  
ALCALDESA  
MUNICIPALIDAD DE PUTRE

A: SR. JORGE DÍAZ IBARRA  
GOBERNADOR REGIONAL  
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

Junto con saludarlo muy atentamente, me dirijo a Ud., para manifestar que, en el marco de la "Mesa técnica puesta en valor del patrimonio" celebrada el día 12 de enero del presente año, se tomó conocimiento, a través de Don Bruno Boggioni, arquitecto perteneciente a la unidad técnica del GORE, el estado de avance de las obras patrimoniales pertenecientes a las comunas de la Región de Arica y Parinacota. Donde quedó en manifiesto que las obras de la Iglesia Asunción de Tichamar y campanario, las cuales se encuentran paralizadas, podrían estar adoleciendo consecuencias significativas debido a las lluvias estivales que acontecen en la Comuna.

Es en base a estos antecedentes que profesionales de la unidad SECOPAC de este Municipio, concurren el día 17 de enero del 2022 a terreno, para elaborar un Informe Técnico del caso expuesto, el cual se anexo al oficio.

Por consiguiente, y dado que existe una preocupación por la situación en la que se encuentra este valioso Monumento Nacional, se solicita tenga a bien intervenir en resolver una solución necesaria y permanente para la salvaguarda de este.


Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.



MGC/ /aav  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo Secopac.  
- Archivo Oficina de Parts  
- Oficina Técnica Regional CMN

MUNICIPALIDAD DE PUTRE  
Dirección: José Manuel Castro N°350  
Fono: 582594710 - 58252252

0741



INFORME TÉCNICO  
ESTADO IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE TICNAMAR Y CAMPANARIO

1.- Iglesia de la Virgen de la Asunción de Ticnamar:

a) Observaciones Torre:


- La estructura de la torre se encuentra en estado de reparación; con los andamios aun instalados fallando el refuerzo estructural de geo malla, revoque de muros, enlucido y pintura.



\* Las observaciones son de naturaleza exterior, ya que la entidad al campanario se encuentra aislada para efectos de protección

- La estructura de andamiaje que rodea la torre se encuentra cubierta por malla raschel solo en algunos puntos como se puede constatar en las imágenes.

- El sobrecimiento de piedra está siendo afectado por la escorrentía de aguas lluvias, ya que, el agua está disolviendo el mortero de barro que une las piedras poniendo en riesgo la estabilidad de la torre.



Siendo la parte más afectada la que da hacia el cerro por la caída en la pendiente.


MUNICIPALIDAD DE PUYRE  
Calle General Balmaceda N° 1350  
Fono: 582294118 - 582272522



- Los muros de adobe de la torre se encuentran húmedos, a pesar de que hace dos días no ha llovido en la localidad, por lo que se infiere han absorbido agua por capilaridad y que pueden debilitarse en un futuro.



- Las ramas de la vegetación circundante al campanario de la torre han crecido con el paso del tiempo lo que al llover provoca que este oscurea sobre la torre debido a la influencia del viento



Por último, los vanos se encuentran sin protección, siendo propensos estos espacios para entradas al recinto y así, al anidaje de aves.

a.4 Soluciones de Emergencia:

- Para la protección de la torre: Cubrir el andamiaje con polietileno, para proteger la torre que se encuentra expuesta a las condiciones climáticas.
- Para el sobrecimiento: Nivelar el perímetro de la torre construyendo una pendiente hacia afuera para que el agua penetre en el cimiento y sobrecimiento. Poner una cama gravilla en el borde del cimiento, además de una capa de 10 cm en un radio de 2 metros.
- Cubrir los vanos y realizar una poda general en el terreno aledaño.

MUNICIPALIDAD DE PUYRE  
Calle General Balmaceda N° 1350  
Fono: 582294118 - 582272522


0740






REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE PUTRE  
b) Observaciones Nave:

- Existen humedades y desprendimiento de revoco en tres sectores del sobrecimiento interior en la nave debido a la infiltración de aguas lluvias por el suelo. Siendo el más preocupante el que se filtra desde el exterior



-El recinto se encuentra en distintos puntos con focos de hecas y andajes de aves




MUNICIPALIDAD DE PUTRE  
Calle Comandante Galdames Nº 350  
Fono: 983584718 - 98327232




REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE PUTRE  
ALCALDIA


- Goteras en la techumbre en dos puntos dentro de la nave



-Existe desprendimiento de revoco en el exterior, existiendo humedades por aleros cortos, que además gotean en la superficie exterior de los muros



- En algunas zonas falta paja brava en la cubierta, o no esta tupido.



MUNICIPALIDAD DE PUTRE  
Calle Comandante Galdames Nº 350  
Fono: 983584718 - 98327232

0739



REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE PUTRE  
ALCALDÍA

**b.2) Soluciones de emergencia:**

- Nivelar el perímetro de la nave y generar pendiente hacia afuera para que el agua no llegue al cimiento y al sobrecimiento. En su defecto realizar una zanja que permita reconducir el agua y las humedades externas. Poner gravilla en el borde del cimiento y una capa de 10 cm en un radio de 3 metros.
- Reparación de revoque y pinturas por la humedad.
- Reparación de goteras en techumbre.
- Alargar aleros en zonas afectadas.
- Cubrir con peja brava las zonas que faltan de tal manera que quede tupido.
- Poner malla metálica o algún otro material afín para tapar los vanos.

Elaborado por profesionales:

**María Piedad Aguirre A.**  
Arquitecta  
I. MUNICIPALIDAD DE PUTRE

**Alejandra Alfaro V.**  
Arquitecta  
I. MUNICIPALIDAD DE PUTRE